# PROYECTO HOSPITAL UNIVERSITARIO FASE I
# INFORME DE GESTIÓN DICIEMBRE 2017

El proyecto Hospital Universitario durante el período 2017 continúo su desarrollo mediante el trabajo integrado entre la Rectoría de la Universidad, la Dirección Científica, la Dirección General de la Corporación Salud UN y la Gerencia Nacional Administrativa de la Universidad.

## DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y COMPLEMENTARIOS.

Se adelantaron de manera satisfactoria un proceso de invitación pública y varios procesos de invitación directa para la compra de los equipos y complementarios de las unidades hospitalarias relacionadas en la tabla a continuación. Los equipos y/o complementarios se encuentran instalados y están entrando en operación bajo la coordinación de la Corporación Salud UN.

*Tabla 1. **Ejecución acumulada a diciembre de 2017** del objetivo 1 en las áreas hospitalarias del proyecto: "DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN LA SEDE BOGOTÁ". El porcentaje (%) de ejecución corresponde al total de elementos adquiridos según lo planeado.*

| OBJETIVO | META | UNIDAD HOSPITALARIA | # ELEMENTOS ADQUIRIDOS | % EJECUCIÓN A DIC-2017 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DIC-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO 1 (PRIMER PISO HUN) | 1 | **Imágenes y esterilización** | 12 | **100** | **$ 8.787.054.820** |
| | 2 | **Cardiología** | 7 | **100** | **$133.595.274** |
| | 3 | **Gastroenterología** | 6 | **100** | **$1.424.496.416** |
| | 4 | **Hematoncología** | 11 | **100** | **$ 12.517.113** |
| | 5 | **Neumología** | 6 | **72.2**[1] | **$165.097.531** |
| | 6 | **Consulta Prioritaria** | 26 | **100** | **$92.004.984** |
| | 7 | **Farmacia** | 73 | **100** | **$496.191.535** |
| | 8 | **Consultorios** | 720 | **100** | **$1.053.033.426** |

**Notas:**

[1] Meta 5 Neumología: Pendiente de adquirir 3 equipos (2. Video broncoscopio de diagnóstico, carro para su almacenamiento equipo de crioterapia).

*Tabla 2. **Ejecución acumulada a diciembre de 2017** del objetivo 2 en las áreas hospitalarias del proyecto: "DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN LA SEDE BOGOTÁ". El porcentaje (%) de ejecución corresponde al total de elementos adquiridos según lo planeado.*

| OBJETIVO | META | UNIDAD HOSPITALARIA | # ELEMENTOS ADQUIRIDOS | % EJECUCIÓN A DIC-2017 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DIC-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO 2 (SEGUNDO PISO HUN) | 1 | **Salas de cirugía** | 328 | **96.7[1]** | **$ 7.421.722.774** |
| | 2 | **UCI e intermedios** | 168 | **100** | **$3.619.442.188** |
| | 3 | **Medicina física y rehabilitación** | 0 | **10[2]** | **$ -** |
| | 4 | **Esterilización** | 8 | **100** | **$ 828.286.016** |

**Notas:**

[1] Meta 1 Salas de cirugía: Para febrero-marzo de 2018 está programado el recibo y puesta en funcionamiento del instrumental quirúrgico.
[2] Meta 3 Medicina física y rehabilitación: Para esta meta se están adelantado en conjunto con los profesionales especializados en rehabilitación los estudios previos para la adquisición de los equipos y elementos necesarios para dotar el área.

*Tabla 3. **Ejecución acumulada a diciembre de 2017** del objetivo 3 en las áreas hospitalarias del proyecto: "DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN LA SEDE BOGOTÁ". El porcentaje (%) de ejecución corresponde al total de elementos adquiridos según lo planeado*

| OBJETIVO | META | UNIDAD HOSPITALARIA | # ELEMENTOS ADQUIRIDOS | % EJECUCIÓN A DIC-2017 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DIC-2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO 3 (TERCERO Y CUARTO PISO HUN) | 1 | **Hospitalización** | 700 | **100[1]** | **$528.470.462** |
| | 2 | **Estaciones de enfermería** | 228 | **98[2]** | **$466.621.960** |

**Nota:**

[1] Meta 1 Hospitalización: La meta se le da cumplimiento del 100%, 110 mesas puentes incluidos en esta meta para un total de 810 equipos, fueron adquiridas por intermedio de la Corporación con recursos de donaciones.
[2] Meta 1 Estaciones de enfermería: Queda pendiente la adquisición de tensiómetros para cuartos de aislados

Todos los equipos y complementarios adquiridos son de reconocidas marcas, de óptima calidad. La inversión acumulada a diciembre de 2017 ha sido de $25.128 millones de pesos de un total de $26.267 millones presupuestados para la dotación del hospital, lo que corresponde al 95.28% ejecutado, incluido los gastos financieros relacionados. A continuación se relaciona la inversión ejecutada en cada una de las vigencias (2015,2016 y 2017).

*Tabla 4. Ejecución presupuestal en la vigencia 2015 del proyecto: "DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN LA SEDE BOGOTÁ"*

| 2015 | |
|---|---|
| TOTAL EJECUTADO (COSTO) | $11.688.101.854 |
| GASTO FINANCIERO (4X1.000) | $46.752.407 |
| TOTAL | $11.734.854.261 |

El valor ejecutado está representado en los equipos para las áreas de radiología e imágenes diagnósticas, gastroenterología, esterilización, farmacia, mantenimiento correctivo de 58 camas para hospitalización y mobiliario general para los consultorios, los cuales se adelantaron mediante los procesos de contratación que se muestran a continuación:

*Tabla 5. Procesos de contratación ejecutados en 2015 por el proyecto: "DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN LA SEDE BOGOTÁ"*

| 2015 | N° PROCESOS | N° CONTRATOS Y/ODC Y/O ODS |
|---|---|---|
| INVITACIONES PÚBLICAS | 3 | 7 CONTRATOS |
| INVITACIONES DIRECTA SUPERIOR | 3 | 5 ODC |
| INVITACIÓN DIRECTA MENOR | 1 | 1 ODS |
| TOTAL | 7 | 13 |

*Tabla 6. Ejecución presupuestal en la vigencia 2016 del proyecto: "DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN LA SEDE BOGOTÁ"*

| 2016 | |
|---|---|
| TOTAL EJECUTADO (COSTO) | $10.059.446.128 |
| GASTO FINANCIERO (4X1.000) | $40.237.785 |
| TOTAL | $10.099.683.913 |

Para la vigencia 2016 se adquirieron un mayor número de equipos o elementos complementarios en 48 procesos que representaron un menor valor ejecutado. Sin embargo, los procesos demandaron mayores esfuerzos administrativos para llevar a cabo la etapa de contratación.

*Tabla 7. Procesos de contratación ejecutados en 2016 por el proyecto: "DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN LA SEDE BOGOTÁ"*

| 2016 | N° PROCESOS | N° CONTRATOS Y/ODC Y/O ODS |
|---|---|---|
| INVITACIONES PÚBLICAS | 3 | 3 CONTRATOS |
| INVITACIONES DIRECTA SUPERIOR | 9 | 9 ODC |
| INVITACIÓN DIRECTA MENOR | 19 | 2 ODS<br>17 ODC |
| INVITACIÓN DIRECTA MINIMAS | 17 | 1 ODS<br>16 ODC |
| **TOTAL** | **48** | |

*Tabla 8. Ejecución presupuestal en la vigencia 2017 del proyecto: "DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN LA SEDE BOGOTÁ"*

| 2017 | |
|---|---|
| TOTAL EJECUTADO (COSTO) | $3.280.986.518 |
| GASTO FINANCIERO (4X1.000) | $13.123.946 |
| TOTAL | $ 3.294.110.464 |

Para la vigencia 2017 se adquirieron equipos y/o elementos complementarios en 29 procesos que representaron un menor valor ejecutado. Sin embargo, el proceso de adquisición de instrumental quirúrgico que incluyó 480 referencias para un total de 1290 unidades demandó mayores esfuerzos administrativos y técnicos para llevar a cabo la etapa de precontractual y contratación dadas las características técnicas de cada elemento, proceso adelantado mediante una invitación pública con 10 propuestas a evaluar y como resultado 1 contrato y 5 ordenes contractuales.

*Tabla 9. Procesos de contratación ejecutados en 2017 por el proyecto: "DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN LA SEDE BOGOTÁ"*

| 2017 | N° PROCESOS | N° CONTRATOS Y/ODC Y/O ODS |
|---|---|---|
| INVITACIONES PÚBLICAS | 1 | 1 CONTRATO<br>5 ODC |
| INVITACIONES DIRECTA SUPERIOR | 6 | 9 ODC |
| INVITACIÓN DIRECTA MENOR | 15 | 1 ODS<br>14 ODC |
| INVITACIÓN DIRECTA MINIMAS | 9 | 1 ODS<br>8 ODC |
| **TOTAL** | **25** | |

**Resumen:**

*Tabla 9. Resumen de ejecución acumulada del proyecto: "DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN LA SEDE BOGOTÁ"*

| | % DE EJECUCIÓN ACUMULADA POR OBJETIVO Y NÚMERO DE EQUIPOS Y/O ELEMENTOS | | | | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA (95.28%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Año 2015 | Año 2016 | Año 2017 | Acumulado | A 2017 |
| OBJETIVO 1 | 21,3 | 66,4 | 8.83 | 96.5 | $ 12.163.991.099 |
| OBJETIVO 2 | 24,8 | 41,5 | 10.38 | 76.7 | $11.869.450.978 |
| OBJETIVO 3 | 18,5 | 52,7 | 27.73 | 98.9 | $995.092.442 |
| GASTO FINANCIERO TOTAL (4 X 1000) | | | | | $100.114.138 |
| TOTAL | 21,5 | 53,5 | 15.65 | 90.7 | $ 25.128.648.637 |

**OPERACIÓN**

Se encuentran habilitados los servicios relacionados en lista adjunta (3 folios).

**JUAN CARLOS GARCIA UBAQUE, M.D.**
Director Científico (E)
Hospital Universitario Nacional
Universidad Nacional de Colombia